

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TTCTLN ngày /10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt chủ trương				Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án				Vốn chuẩn bị đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2022						Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 15/10/2022	Ghi chú (Ghi rõ: Dự án đã khởi công/chưa khởi công)	Ghi chú	
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách tỉnh			Vốn Trái phiếu CQDP	Vốn NSTW				
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NS tỉnh	NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NS tỉnh	NSTW			Tổng số	Nguồn vốn CDNS tỉnh	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Tổng số (A+B):</b>			<b>6.217.575</b>	<b>4.812.936</b>	<b>1.225.050</b>		<b>6.216.938</b>	<b>4.812.300</b>	<b>1.225.050</b>	<b>9.050</b>	<b>1.194.836</b>	<b>1.079.216</b>	<b>67.000</b>	<b>1.012.216</b>		<b>115.620</b>				
<b>A</b>	<b>VỐN NGÂN SÁCH TỈNH</b>			<b>4.933.736</b>	<b>4.812.936</b>			<b>4.933.099</b>	<b>4.812.300</b>		<b>6.650</b>	<b>999.216</b>	<b>999.216</b>	<b>67.000</b>	<b>932.216</b>						
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG</b>																				
1	Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh	03/NQ-HĐND, 29/3/2021	211.147	211.147		2626/QĐ-UBND, 21/12/2021	211.035	211.035		600	70.000	70.000		70.000				Đã hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC-DT phần đường, cầu và hệ thống điện chiếu sáng gói thầu số 09. Phát hành HSMT xây lắp từ ngày 04/10/2022, mở thầu ngày 24/10/2022. <b>Dự kiến khởi công công trình tháng 10/2022.</b>	Chưa khởi công	
2	Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	1.493.000	1.493.000		2440/QĐ-UBND, 29/11/2021	1.492.478	1.492.478		1.200	327.216	327.216		327.216				- Phần đường: Triển khai thi công đắp đất nền đường K95 đoạn Km0+000 – Km1+520; thi công đắp cát K90 đoạn Km6+760-Km7+725, lớp cát thoát nước K95 đoạn Km7+400 - Km7+725, thi công đào thay đất yếu đoạn Km6+660 – Km6+760 Y15(1/2 mặt cắt ngang). - Phần cầu: Thi công đắp đường công vụ, bãi đất đầm phía bờ Bắc Giang, Hải Dương; Thi công móng, cầu tạm phía Bắc Giang, Hải Dương phục vụ thi công cầu. Thi công hoàn thành cọc khoan nhồi trụ: T4, T5, T12, T13, T14, T15, móng M2. Thi công bê trụ T14; Thi công bãi, bê đúc đầm phía bờ Bắc Giang; Thi công 01 cọc khoan nhồi D2000 trụ T7.V15	Đã khởi công	HĐND tỉnh đang phát hành vốn TPCQDP theo NQ số 15/NQ-HĐND ngày 12/7/2022
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đi trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc	UBND huyện Yên Thế	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	260.000	260.000		2307/QĐ-UBND ngày 15/11/2021	260.000	260.000		800	40.000	40.000		40.000				Đã khởi công ngày 25/9/2022; đang thực hiện xây rãnh thoát nước, mở rộng mặt đường đoạn đầu tuyến nối với ĐT242.	Đã khởi công	
4	Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh	39/NQ-HĐND ngày 29/10/2021	456.327	456.327		2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021	456.324	456.324		1.000	250.000	250.000		250.000				Đã khởi công 21/4/2022. Tiến độ cụ thể: - Phần cầu: Thi công cọc khoan nhồi được 62/74 cọc (xong móng M1, M2, Trụ T1-T6); xong móng trụ từ M1 đến trụ T4; xong thân trụ T5, T6, đang tập kết và lắp dựng đà giáo K0 trên trụ T6; xong đóng cọc ván thép, đang đào hố móng móng M2; đúc được 14/42 phiến dầm. Lắp đặt dầm nhịp trụ T2-T3, T3-T4 (lũy kế đạt 02/4 nhịp dầm) phía Bắc Giang. - Đường dẫn phía Bắc Giang: Thi công hoàn thành khoan cọc XMD và đắp cát nền đường K95; đang đắp nền đường K95. Tường chắn: Ép cọc BTCT được 330/430 cọc và đang thi công bê, tường chắn. Thi công hoàn thành hầm chui. - Đường dẫn phía Bắc Ninh: Thi công hoàn thành cọc XMD và đắp cát nền đường K95, đang đắp đất nền đường K95; đang thi công thân tường chắn.	Đã khởi công	
5	Đường Vành đai 5 - Vòng thứ 6, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (đoạn từ KCN Yên Sơn - Bắc Lũng đến ĐT293 quy hoạch) và ĐT293B (đoạn từ Vành đai 5 đến QL31)	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh	39/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 48/NQ-HĐND, 10/12/2021	752.000	752.000			752.000	752.000										Thực hiện đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư theo ý kiến của Sở GTVT tại văn bản số 1559/SGTVT-QLCL ngày 10/10/2022; hoàn thiện báo cáo ĐTM để trình thẩm định.	Chưa phê duyệt DA	

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt chủ trương				Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án				Vốn chuẩn bị đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2022					Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 15/10/2022	Ghi chú (Ghi rõ: Dự án đã khởi công/chưa khởi công)	Ghi chú		
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách tỉnh			Vốn Trái phiếu CQDP	Vốn NSTW							
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số		Nguồn vốn CDNS tỉnh			Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất						
					NS tỉnh			NSTW								NS tỉnh				NSTW	
6	Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT293 đến QL17 tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh	48/NQ-HĐND, 10/12/2021	571.200	571.200	794/QĐ-UBND ngày 16/5/2022	571.200	571.200									Hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC-DT ngày 29/9/2022. Phát hành HSMT xây lắp gói thầu số 08 từ ngày 04/10/2022, mở thầu ngày 24/10/2022. Dự kiến khởi công công trình tháng 10/2022.	Chưa khởi công			
<b>II NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN VÀ PTNT</b>																					
1	Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, gồm các hồ: Đá Ông, Cầu Rẻ, Suối Cây; đập Thác Hoàng, Đá Gấn và đập dâng sông Sỏi	Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương	1121/QĐ-UBND ngày 04/12/2020	18.256	18.256	2203/QĐ-UBND ngày 03/11/2021	18.256	18.256			200	8.000	8.000				8.000		Đã phê duyệt xong thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; đã ký hợp đồng xây lắp và khởi công công trình ngày 04/9/2022, đã ký hợp đồng và triển khai gói lắp đặt thiết bị. Hiện đang thực hiện cắm mốc hoàn thiện hồ Đá Ông đạt 70/79 mốc, khoan và lắp đặt ống giếng quan trắc: 11/12 giếng. Đo đạc và định vị mốc cơ sở và mốc chuyển vị đập hồ Đá Ông.	Đã khởi công	
<b>III LĨNH VỰC THANH THIẾU NIÊN</b>																					
1	Đầu tư xây dựng cải tạo Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bắc Giang	Tỉnh Đoàn Bắc Giang	633/QĐ-UBND ngày 25/6/2021	17.171	17.171	2261/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	17.171	17.171			250	10.000	10.000	10.000				Hoàn thành xây tường tầng 6,5,4,3; Trát trong tường, cột, dầm, sàn tầng 6,5,4,3 (đạt 95%); Thi công ống gen điện âm sàn, âm tường; luồn dây điện; thi công đường dây phân điện nhẹ tầng 6,5,4,3 (đạt 95%); Phá dỡ lớp vữa trát tầng 2 (đạt 90%)	Đã khởi công		
<b>IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>																					
1	Xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, DTNT trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	105.446	105.446	2264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	105.446	105.446			350	20.000	20.000	20.000				Tình hình triển khai các hạng mục như sau: - Trường THPT Từ Sơn: Thực hiện thi công ép cọc thí nghiệm nhà lớp học bộ môn và nhà đa năng. - Trường THPT Lục Ngạn: Tiến hành thi công bê PCCC. - Trường THPT Yên Dũng số 3: Tiến hành định vị cọc thí nghiệm và chuẩn bị ép cọc. - Trường THPT Lục Nam: Tiến hành thi công phần móng nhà lớp học 10 phòng. - Trường phổ thông DTNT Lục Ngạn: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng, tập kết máy móc vật tư chuẩn bị thi công phần móng nhà.	Đã khởi công		
<b>V LĨNH VỰC VĂN HÓA</b>																					
1	Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	18/NQ-HĐND, 10/8/2021	540.769	540.769	2659/QĐ-UBND ngày 20/7/2022	540.769	540.769			800	60.000	60.000				60.000	Đã hoàn thành LCNT các gói thầu: Khảo sát địa chất bước lập thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình; Lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT Thẩm định giá vật tư, thiết bị; Thẩm tra thiết kế BVTC-DT; Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp, thiết bị. Dự kiến khởi công dự án trong tháng 11/2022.	Chưa khởi công		
<b>VI LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC</b>																					
1	Cải tạo, mở rộng trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	628/QĐ-UBND ngày 24/6/2021	11.751	11.751	307/QĐ-SXD ngày 01/11/2021	11.751	11.751			250	10.000	10.000	10.000				(1) Nhà trụ sở Xây mới: Hoàn thiện sơn, lắp đặt thiết bị và hoàn thành công trình nhà trụ sở xây mới; (2) Nhà trụ sở cải tạo: hoàn thiện cải tạo, trát lại mặt tiền; thực hiện cải tạo các phòng, khu vệ sinh 3. triển khai thi công các hạng mục phụ trợ (nhà bảo vệ, rãnh thoát nước...)	Đã khởi công		

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt chủ trương			Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án			Vốn chuẩn bị đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2022					Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 15/10/2022	Ghi chú (Ghi rõ: Dự án đã khởi công/chưa khởi công)	Ghi chú			
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách tỉnh			Vốn Trái phiếu CQDP				Vốn NSTW		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số	Nguồn vốn CDNS tỉnh	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất							
					NS tỉnh			NSTW											NS tỉnh	NSTW
<b>VII</b>	<b>LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ</b>																			
1	Dự án nâng cao năng lực Trung tâm ứng dụng khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023	Sở Khoa học và Công nghệ	766/QĐ-UBND, ngày 27/7/2021	31.466	31.466	2260/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	31.466	31.466	200	12.000	12.000	12.000				Đang tiếp tục thi công, khối lượng thi công cụ thể: (1) Nhà kiểm định xitec-acximet đạt 85%; (2) Nhà trung bày giới thiệu các SP và CN đạt 90%; (3) Nhà cải tạo 2 tầng đạt 90%; (4) Nhà cải tạo 3 tầng đạt 90%; (5) Nhà kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm 20%; (6) San nền, Nhà để xe đạt 100%; (7) Nhà bảo vệ đạt 95%; (8) Sân đường bê tông đạt 40%; (9) Rãnh thoát nước đạt 90%.	Đã khởi công			
<b>VIII</b>	<b>LĨNH VỰC Y TẾ</b>																			
1	Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Lục Nam	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	219.708	219.708	2262/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	219.708	219.708	400	38.500	38.500	38.500				Dự án đã hoàn thành thi công ép cọc thí nghiệm. Chủ đầu tư đang triển khai thí nghiệm nền tính cọc theo quy định.	Đã khởi công			
2	Xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Yên Thế	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	205.146	84.346	2263/QĐ-UBND ngày 09/11/2021	205.146	84.347	400	38.500	38.500	38.500				Đang triển khai thi công lắp dựng lán trại, hàng rào, san gạt mặt bằng, tập kết máy móc thiết bị thi công.	Đã khởi công			
<b>IX</b>	<b>LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG</b>																			
1	Nâng cao năng lực quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang	Sở Tài nguyên và Môi trường	1263/QĐ-UBND ngày 31/12/2020	40.349	40.349	2255/QĐ-UBND ngày 08/11/2021	40.349	40.349	200	15.000	15.000	15.000				Đã phê duyệt Thiết kế BVTC-DT. Đang triển khai lập Hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. <b>Dự kiến khởi công vào cuối tháng 11/2022.</b>	Chưa khởi công			
<b>B</b>	<b>VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>			<b>1.283.839</b>	<b>1.225.050</b>		<b>1.283.839</b>	<b>1.225.050</b>	<b>2.400</b>	<b>195.620</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			<b>115.620</b>					
<b>I</b>	<b>LĨNH VỰC GIAO THÔNG</b>																			
1	Xây dựng cầu và đường dẫn nối cảng Mỹ An - QL31 - QL1 và tuyến nhánh hồ Suối Nứa - Khuôn Thân trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh	09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020; 03/NQ-HĐND ngày 06/4/2022	937.839	933.150	353/QĐ-UBND ngày 26/02/2021	937.839	933.150	1.000	135.620	80.000	80.000			55.620	Đang tập kết thiết bị máy móc, xây dựng lán trại và chuẩn bị mặt bằng thi công.	Đã khởi công	Giao bổ sung 80 tỷ d tại QĐ 898/QĐ-UBND ngày 06/9/2022		
2	Đường liên xã từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhà Nam) đi Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	UBND huyện Tân Yên	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	230.000	194.000	1980/QĐ-UBND ngày 30/9/2021	230.000	194.000	800	30.000					30.000	Dự án đã khởi công; hiện tại nhà thầu đang tập trung phương tiện, máy móc để thi công	Đã khởi công			
<b>II</b>	<b>ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ATK</b>																			

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt chủ trương			Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án			Vốn chuẩn bị đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2022					Tiến độ triển khai thực hiện dự án đến ngày 15/10/2022	Ghi chú (Ghi rõ: Dự án đã khởi công/chưa khởi công)	Ghi chú			
			Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách tỉnh			Vốn Trái phiếu CQDP				Vốn NSTW		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số	Nguồn vốn CDNS tỉnh	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất							
					NS tỉnh			NSTW											NS tỉnh	NSTW
1	Xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Xuân Cầm, Mai Trung, Hạp Thịnh, Hương Lâm, Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	UBND huyện Hiệp Hòa	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	62.000	52.000	2295/QĐ-UBND ngày 12/11/2021	62.000	52.000	300	15.000				15.000	Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, các gói thầu đã triển khai thi công, bắt đầu khởi công từ 27/8/2022; đến nay đã thực hiện đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng xây lắp.	Đã khởi công				
2	Xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Thái Sơn, Hoàng Văn, Hương Lâm, Hạp Thịnh, Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang	UBND huyện Hiệp Hòa	14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021	54.000	45.900	2287/QĐ-UBND ngày 11/11/2021	54.000	45.900	300	15.000				15.000	Dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, các gói thầu đã triển khai thi công, bắt đầu khởi công từ 27/8/2022; đến nay đã thực hiện đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng xây lắp.	Đã khởi công				